



MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
CAMPUS AVANÇADO DO MUCURI
ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DE GABINETES DA FACSAC
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO



ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL		MES 01		MES 02		MES 03		MES 04		MES 05		MES 06	
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	11,31%	218.473,40	25%	54.618,35	15%	32.771,01	15%	32.771,01	15%	32.771,01	15%	32.771,01	15%	32.771,01
2	MOVIMENTO DE TERRA	1,08%	20.858,54	25%	5.214,64	25%	5.214,64	50%	10.429,27						-
3	FUNDAÇÕES	9,68%	186.956,23	50%	93.478,12	50%	93.478,12		-		-		-		-
4	ESTRUTURA	9,75%	188.299,52		-	25%	47.074,88	25%	47.074,88	25%	47.074,88	25%	47.074,88		-
5	ALVENARIAS	3,73%	72.056,38		-	50%	36.028,17	50%	36.028,17				-		-
6	REVESTIMENTOS	5,16%	99.572,42	25%	24.893,11	25%	24.893,11	50%	49.786,21		-		-		-
7	PISOS INTERNOS	2,82%	54.549,80		-		-	25%	13.637,45	25%	13.637,45	25%	13.637,45	25%	13.637,45
8	LOUÇAS METAIS E ACESSÓRIOS	5,40%	104.276,94		-		-		-		-	50%	52.138,47	50%	52.138,47
9	PINTURA	7,09%	136.843,92	25%	34.210,98	25%	34.210,98	25%	34.210,98	25%	34.210,98				
10	INSTALAÇÕES	29,26%	565.110,23	25%	141.277,56	25%	141.277,56	25%	141.277,56	25%	141.277,56				
11	ESQUADRIAS METÁLICA/ALUMÍNIO	7,69%	148.433,36					25%	37.108,34	25%	37.108,34	25%	37.108,34	25%	37.108,34
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	6,74%	130.196,50		-							50%	65.098,25	50%	65.098,25
13	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	0,30%	5.776,88	50%	2.888,44									50%	2.888,44
	(R\$) SIMPLES		1.931.404,12		356.581,20		414.948,47		402.323,87		306.080,22		247.828,40		203.641,96
	(%) SIMPLES		100%		18,46%		21,48%		20,83%		15,85%		12,83%		10,54%
	(R\$) ACUMULADO				356.581,20		771.529,67		1.173.853,54		1.479.933,76		1.727.762,16		1.931.404,12
	(%) ACUMULADO				18,46%		39,94%		60,77%		76,62%		89,45%		100,0%

ALESSANDRO DE OLIVEIRA ALVES
SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO
UFVJM-CAMPUS AVANÇADO DO MUCURI