

**UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI**  
**NÚCLEO DE GEOCIÊNCIAS**  
**CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK - DIAMANTINA - MG**  
**CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO**

| ITEM  | DESCRIÇÃO                   | TOTAL  |              | 1 MÊS   |                   | 2 MÊS   |                   | 3 MÊS  |                     | 4 MÊS  |                     |
|-------|-----------------------------|--------|--------------|---------|-------------------|---------|-------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|
|       |                             | %      | VALOR        | %       | VALOR             | %       | VALOR             | %      | VALOR               | %      | VALOR               |
| 01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES       | 14,94% | 713.715,47   | 19,45%  | 138.817,66        | 7,21%   | 51.458,89         | 7,21%  | 51.458,89           | 7,21%  | 51.458,89           |
| 02.00 | CANTEIRO DE OBRAS           | 2,25%  | 107.294,46   | 70,00%  | 75.106,12         | 30,00%  | 32.188,34         |        |                     |        |                     |
| 03.00 | MOVIMENTO DE TERRA          | 0,25%  | 11.807,00    | 100,00% | 11.807,00         |         |                   |        |                     |        |                     |
| 04.00 | FUNDAÇÃO                    | 6,37%  | 304.128,77   | 20,00%  | 60.825,75         | 80,00%  | 243.303,02        |        |                     |        |                     |
| 05.00 | IMPERMEABILIZAÇÃO           | 0,21%  | 9.875,88     |         |                   | 100,00% | 9.875,88          |        |                     |        |                     |
| 06.00 | ESTRUTURAL                  | 25,92% | 1.238.042,20 |         |                   | 10,00%  | 123.804,22        | 50,00% | 619.021,10          | 40,00% | 495.216,88          |
| 07.00 | ALVENARIAS                  | 3,70%  | 176.604,35   |         |                   |         |                   |        |                     | 10,00% | 17.660,44           |
| 08.00 | COBERTURA                   | 8,83%  | 421.792,49   |         |                   |         |                   |        |                     |        |                     |
| 09.00 | PISO                        | 4,27%  | 204.044,35   |         |                   |         |                   |        |                     |        |                     |
| 10.00 | ESQUADRIAS                  | 10,57% | 504.603,42   |         |                   |         |                   |        |                     |        |                     |
| 11.00 | REVESTIMENTOS               | 5,10%  | 243.788,51   |         |                   |         |                   |        |                     |        |                     |
| 12.00 | PINTURA                     | 4,73%  | 225.767,83   |         |                   |         |                   |        |                     |        |                     |
| 13.00 | INSTALAÇÕES ELETRICA        | 6,44%  | 307.784,83   |         |                   | 3,00%   | 9.233,54          | 3,00%  | 9.233,54            | 3,00%  | 9.233,54            |
| 14.00 | INSTALAÇÕES DE SPDCA        | 0,28%  | 13.158,16    |         |                   |         |                   |        |                     |        |                     |
| 15.00 | INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO     | 0,27%  | 12.958,28    |         |                   |         |                   |        |                     |        |                     |
| 16.00 | INSTALAÇÃO DE AGUAFRIA      | 0,22%  | 10.704,00    |         |                   |         |                   |        |                     |        |                     |
| 17.00 | INSTALAÇÃO DE ESGOTO        | 0,77%  | 36.948,57    |         |                   |         |                   |        |                     |        |                     |
| 18.00 | LOUCAS E ACESSORIOS         | 1,66%  | 79.154,11    |         |                   |         |                   |        |                     |        |                     |
| 19.00 | CONCLUSÃO E LIMPEZA DA OBRA | 2,26%  | 107.761,75   |         |                   |         |                   |        |                     |        |                     |
| 20.00 | EQUIPAMENTOS                | 0,96%  | 46.071,54    | 1,10%   | 506,79            | 1,10%   | 506,79            | 1,10%  | 506,79              | 1,10%  | 506,79              |
|       |                             |        |              |         |                   |         |                   |        |                     |        |                     |
|       | (R\$) SIMPLES               |        | 4.776.005,97 |         | 287.063,32        |         | 470.370,67        |        | 680.220,32          |        | 574.076,53          |
|       | (%) SIMPLES                 |        | 100%         |         | 6,01%             |         | 9,85%             |        | 14,24%              |        | 12,02%              |
|       |                             |        |              |         |                   |         |                   |        |                     |        |                     |
|       | (R\$) ACUMULADO             |        |              |         | <b>287.063,32</b> |         | <b>757.433,98</b> |        | <b>1.437.654,30</b> |        | <b>2.011.730,84</b> |
|       | (%) ACUMULADO               |        |              |         | 6,01%             |         | 15,86%            |        | 30,10%              |        | 42,12%              |