



UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
ADMINISTRATIVO DA FCA
CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKEK - DIAMANTINA - MG
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO



ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL		1 MÊS		2 MÊS		3 MÊS		4 MÊS		5 MÊS	
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	21,78%	253.787,02	35,00%	88.825,46	15,00%	38.068,05	15,00%	38.068,05	15,00%	38.068,05	20,00%	50.757,40
2	CANTEIRO DE OBRAS	3,63%	42.337,26	100,00%	42.337,26								
3	MOVIMENTO DE TERRA	3,01%	35.076,84	100,00%	35.076,84								
4	FUNDAÇÃO	3,76%	43.832,10			100,00%	43.832,10						
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,12%	1.424,23			80,00%	1.139,38	20,00%	284,85				
6	ESTRUTURAL	13,55%	157.910,66			50,00%	78.955,33	50,00%	78.955,33				
7	ALVENARIAS	3,76%	43.813,06			50,00%	21.906,53	50,00%	21.906,53				
8	COBERTURA	4,97%	57.965,17					100,00%	57.965,17				
9	PISO	5,51%	64.216,16					20,00%	12.843,23	80,00%	51.372,93		
10	ESQUADRIAS	18,71%	218.051,03							100,00%	218.051,03		
11	REVESTIMENTOS	6,05%	70.551,07							100,00%	70.551,07		
12	PINTURA	7,18%	83.720,16									100,00%	83.720,16
13	INSTALAÇÕES ELETRICA	4,62%	53.829,20	3,00%	1.614,88	3,00%	1.614,88	3,00%	1.614,88	3,00%	1.614,88	88,00%	47.369,70
16	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	0,92%	10.698,17	3,00%	320,95	3,00%	320,95	3,00%	320,95	3,00%	320,95	88,00%	9.414,39
17	LOUCAS E ACESSORIOS	2,10%	24.509,13									100,00%	24.509,13
18	LIMPEZA DA OBRA	0,31%	3.580,86									100,00%	3.580,86
	(R\$) SIMPLES		1.165.302,11		168.175,38		185.837,22		211.958,98		379.978,89		219.351,64
	(%) SIMPLES		100%		14,43%		15,95%		18,19%		32,61%		18,82%
	(R\$) ACUMULADO				168.175,38		354.012,60		565.971,57		945.950,47		1.165.302,11
	(%) ACUMULADO				14,43%		30,38%		48,57%		81,18%		100,00%