



PDF
Complete

Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI

URBANIZAÇÃO 2 ETAPA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTO

CAMPUS JK - DIAMANTINA

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL		1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1.0	MOBILIZAÇÃO	0,30%	4.557,47	60%	2.734,48		-		-		-	40%	1.822,99
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	11,18%	170.353,72	20%	34.070,74	20%	34.070,74	20%	34.070,74	20%	34.070,74	20%	34.070,74
3.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,45%	37.364,89	100%	37.364,89		-		-		-		-
4.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	1,79%	27.298,36	40%	10.919,34	60%	16.379,01		-		-		-
5.0	PAVIMENTAÇÃO	84,05%	1.280.722,61		-	20%	256.144,52	30%	384.216,78	25%	320.180,65	25%	320.180,65
6.0	LIMPEZA DA OBRA	0,22%	3.418,56		-		-	30%	1.025,57	30%	1.025,57	40%	1.367,42
	(R\$) SIMPLES		1.523.715,61		85.089,45		306.594,27		419.313,09		355.276,96		357.441,80
	(%) SIMPLES		100,00%		5,58%		20,12%		27,52%		23,32%		23,46%
	(R\$) ACUMULADO				85.089,45		391.683,72		810.996,81		1.166.273,77		1.523.715,56
	(%) ACUMULADO				5,58%		25,71%		53,22%		76,54%		100%