



UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
PRÉDIO LCE / EDITORA / ESTUDIO
CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK - DIAMANTINA - MG
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL		PRIMEIRO MÊS		SEGUNDO MÊS		TERCEIRO MÊS		QUARTO MÊS		QUINTO MÊS		SEXTO MÊS		SETIMO MÊS		OITAVO MÊS	
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES - sub total	3,67%	36.674,83	100%	36.674,83		-		-		-		-		-		-		-
2.0	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA - sub total	36,61%	366.317,13	13%	45.789,64	13%	45.789,64	13%	45.789,64	13%	45.789,64	13%	45.789,64	13%	45.789,64	13%	45.789,64	13%	45.789,64
3.0	SERVICOS TECNICOS E REMOÇÕES - sub total	0,71%	7.151,04	100%	7.151,04		-		-		-		-		-		-		-
4.0	MOVIMENTO DE TERRA - sub total	0,95%	9.481,40	100%	9.481,40		-		-		-		-		-		-		-
5.0	FUNDACOES, INFRA E SUPER ESTRUTURAS - sub total	18,11%	181.182,88	10%	18.118,29	40%	72.473,15	50%	90.591,44		-		-		-		-		-
6.0	PAREDES/PAINEIS - subtotal	4,85%	48.499,54		-		-		-	100%	48.499,54		-		-		-		-
7.0	COBERTURA - subtotal	10,06%	100.633,87		-		-		-		-	70%	70.443,71	30%	30.190,16		-		-
8.0	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	6,30%	63.074,18		-		-		-	20%	12.614,84	30%	18.922,25	50%	31.537,09		-		-
9.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8,13%	81.336,46		-		-		-		-	30%	24.400,94	50%	40.668,23	20%	16.267,29		-
10.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,99%	9.919,83		-		-		-		-		-		-	100%	9.919,83		-
11.0	IMPERMEABILIZACOES E PROTEÇÕES DIVERSAS - s	0,07%	691,47		-		-		-	100%	691,47		-		-		-		-
12.0	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES	2,99%	29.953,94		-		-		-	90%	26.958,55	10%	2.995,39		-		-		-
13.0	PISOS - sub total	3,15%	31.490,57		-		-		-	50%	15.745,28	30%	9.447,17	20%	6.298,11		-		-
14.0	PINTURA - sub total	2,73%	27.355,90		-		-		-	50%	13.677,95	20%	5.471,18	20%	5.471,18	10%	2.735,59		-
15.	PREV. INCÊNDIO / MOBILIÁRIO	0,10%	1.046,96		-		-		-		-		-		-		-	100%	1.046,96
16.	SERVICOS DIVERSOS FINAIS - sub total	0,07%	700,82		-		-		-		-		-		-		-	100%	700,82
17.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	0,50%	4.977,55	50%	2.488,78		-		-		-		-		-		-	50%	2.488,78
	(R\$) SIMPLES		1.000.488,37		119.703,97		118.262,79		136.381,08		163.977,26		177.470,29		159.954,42		74.712,35		50.026,20
	(%) SIMPLES		100%		11,96%		11,82%		13,63%		16,39%		17,74%		15,99%		7,47%		5,00%
	(R\$) ACUMULADO				119.703,97		237.966,76		374.347,85		538.325,11		715.795,40		875.749,82		950.462,17		1.000.488,37
	(%) ACUMULADO				11,96%		23,79%		37,42%		53,81%		71,54%		87,53%		95,00%		100,00%