



UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
ATENDIMENTO COMUNITÁRIO
CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK - DIAMANTINA - MG
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL		1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS		11º MÊS		12º MÊS	
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	SERVIÇOS TÉCNICOS, INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO	32,42%	1.214.408,42	12%	145.729,01	7%	85.008,59	7%	85.008,59	8%	97.152,67	7%	85.008,59	7%	85.008,59	7%	85.008,59	7%	85.008,59	7%	85.008,59	7%	85.008,59	7%	85.008,59	17%	206.449,43
2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	15,06%	564.066,80	23%	129.735,36	12%	67.688,02	12%	67.688,02	12%	67.688,02	11%	62.047,35	10%	56.406,68	10%	56.406,68	10%	56.406,68	-	-	-	-	-	-	-	-
3	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO	39,85%	1.493.046,76	0%	-	10%	149.304,68	10%	149.304,68	10%	149.304,68	10%	149.304,68	10%	149.304,68	10%	149.304,68	10%	149.304,68	12%	179.165,61	8%	119.443,74	10%	149.304,68	-	-
4	INSTALAÇÕES	11,14%	417.392,33	0%	-	0%	-	-	-	14%	58.434,93	14%	58.434,93	14%	58.434,93	14%	58.434,93	14%	58.434,93	15%	62.608,85	15%	62.608,85	-	-	-	-
5	EQUIPAMENTOS	1,48%	55.489,50	0%	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10%	5.548,95	90%	49.940,55	
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,05%	2.029,87	0%	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	2.029,87	

	(R\$) SIMPLES		3.746.433,68	275.464,37	302.001,28	302.001,28	372.580,29	354.795,54	349.154,87	349.154,87	349.154,87	349.154,87	326.783,05	267.061,18	239.862,22	258.419,85
	(%) SIMPLES		100%	7,35%	8,06%	8,06%	9,94%	9,47%	9,32%	9,32%	9,32%	9,32%	8,72%	7,13%	6,40%	6,90%
	(R\$) ACUMULADO			275.464,37	577.465,66	879.466,94	1.252.047,23	1.606.842,77	1.955.997,64	2.305.152,51	2.654.307,38	2.981.090,43	3.248.151,61	3.488.013,83	3.746.433,68	
	(%) ACUMULADO			7,35%	15,41%	23,47%	33,42%	42,89%	52,21%	61,53%	70,85%	79,57%	86,70%	93,10%	100%	

Engº Rodrigo Alves de Novaes
CREA-PR 32643/D
AS BUILT PROJETOS