



UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
PISTA DE ATLETISMO
CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE - DIAMANTINA - MG
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL		1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	SERVIÇOS TÉCNICOS, INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO	25%	573.122,33	30%	171.936,70	15%	85.968,35	15%	85.968,35	15%	85.968,35	25%	143.280,58
2	MOVIMENTO DE TERRA	1%	33.735,76	100%	33.735,76								
3	SUB-BASE EM CBUQ	24%	549.464,22					50%	274.732,11	30%	164.839,27	20%	109.892,84
4	CANALETAS DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS BORDA INTERNA DA PISTA	5%	112.914,29	40%	45.165,72	60%	67.748,58						
5	SARJETA EM CONCRETO NO BORDO EXTERNO DA PISTA	1%	20.479,39	40%	8.191,76	60%	12.287,64						
6	INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA PISTA DE ATLETISMO FORNECIDOS PELA PLAYPISO	1%	25.730,09									100%	25.730,09
7	DRENAGEM	12%	267.335,41			40%	106.934,16	60%	160.401,25				
8	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - EXCL INSTALACOES ELÉTRICAS	2%	44.873,45			100%	44.873,45						
9	CALÇADA PERIFÉRICA	27%	604.989,23					50%	302.494,61	50%	302.494,61		
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1%	19.454,64									100%	19.454,64
	(R\$) SIMPLES		2.252.098,82		259.029,93		317.812,18		823.596,32		553.302,23		298.358,16
	(%) SIMPLES		100%		12%		14,11%		36,57%		24,57%		13,25%
	(R\$) ACUMULADO				259.029,93		576.842,11		1.400.438,43		1.953.740,66		2.252.098,82
	(%) ACUMULADO				11,50%		25,61%		62,18%		86,75%		100,00%

Engº Rodrigo Alves de Novaes
CREA-PR 32643/D
AS BUILT PROJETOS