



UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
MORADIAS ESTUDANTIS BLOCO 02
CAMPUS BIRI BIRI - DIAMANTINA - MG
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL		1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS	
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
#REF!	SERVIÇOS TÉCNICOS, INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO	14,6%	416.422,42	15%	62.463,36	14,5%	60.381,25	14,5%	60.381,25	14,5%	60.381,25	14,5%	60.381,25	14,5%	60.381,25	12,5%	52.052,80
#REF!	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO	61,5%	1.755.198,77	12%	210.623,85	18%	315.935,78	22%	386.143,73	23%	403.695,72	15%	263.279,82	5%	87.759,94	5%	87.759,94
#REF!	INSTALAÇÕES	21,6%	616.278,33	11%	67.790,62	20%	123.255,67	24%	147.906,80	20%	123.255,67	15%	92.441,75	10%	61.627,83		-
#REF!	EQUIPAMENTOS	2,1%	60.170,00		-		-		-	40%	24.068,00	60%	36.102,00		-		-
#REF!	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,2%	4.797,07		-		-		-		-		-	50%	2.398,53	50%	2.398,53

	(R\$) SIMPLES		2.852.866,59		340.877,83		499.572,69		594.431,78		611.400,63		452.204,82		212.167,56		142.211,28
	(%) SIMPLES		100%		11,95%		17,51%		20,84%		21,43%		15,85%		7,44%		4,98%
	(R\$) ACUMULADO (%) ACUMULADO				340.877,83 11,95%		840.450,53 29,46%		1.434.882,30 50,30%		2.046.282,94 71,73%		2.498.487,75 87,58%		2.710.655,31 95,02%		2.852.866,59 100,00%

Engº Rodrigo Alves de Novaes
CREA-PR 32643/D
As Built Engenharia de Projetos Ltda.