



**UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI**  
**MORADIAS ESTUDANTIS - BLOCO 03**  
**CAMPUS BIRI BIRI - DIAMANTINA - MG**  
**ORÇAMENTO BÁSICO**

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL		1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS	
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	SERVIÇOS TÉCNICOS, INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO	14%	779.019,96	5%	35.055,90	5%	35.055,90	5%	35.055,90
2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	21%	1.176.837,95	5%	58.841,90	10%	117.683,80	10%	117.683,80
3	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO	53%	2.955.833,32		-		-		-
4	INSTALAÇÕES	11%	624.822,28		-		-		-
5	EQUIPAMENTOS	1%	60.170,00		-		-		-
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0%	4.797,07		-		-		-
	(R\$) SIMPLES		5.601.480,58		93.897,80		152.739,69		152.739,69
	(%) SIMPLES		100%		1,68%		2,73%		2,73%
	(R\$) ACUMULADO				93.897,80		246.637,49		399.377,18
	(%) ACUMULADO				1,68%		4,40%		7,13%

---

Engº Rodrigo Alves de Novaes  
CREA-PR 32643/D  
AS BUILT PROJETOS



**UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI**  
**MORADIAS ESTUDANTIS - BLOCO 03**  
**CAMPUS BIRI BIRI - DIAMANTINA - MG**  
**ORÇAMENTO BÁSICO**

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS	
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	SERVIÇOS TÉCNICOS, INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO	14%	779.019,96	5%	35.055,90	5%	35.055,90	5%	35.055,90
2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	21%	1.176.837,95	10%	117.683,80	10%	117.683,80	10%	117.683,80
3	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO	53%	2.955.833,32	3%	88.675,00	5%	147.791,67	5%	147.791,67
4	INSTALAÇÕES	11%	624.822,28		-		-	5%	31.241,11
5	EQUIPAMENTOS	1%	60.170,00		-		-		-
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0%	4.797,07		-		-		-
	(R\$) SIMPLES		5.601.480,58		241.414,69		300.531,36		331.772,47
	(%) SIMPLES		100%		4,31%		5,37%		5,92%
	(R\$) ACUMULADO				<b>640.791,88</b>		<b>941.323,23</b>		<b>1.273.095,71</b>
	(%) ACUMULADO				11,44%		16,80%		22,73%

---

**Engº Rodrigo Alves de Novaes**

CREA-PR 32643/D  
AS BUILT PROJETOS



**UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI**  
**MORADIAS ESTUDANTIS - BLOCO 03**  
**CAMPUS BIRI BIRI - DIAMANTINA - MG**  
**ORÇAMENTO BÁSICO**

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS	
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	SERVIÇOS TÉCNICOS, INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO	14%	779.019,96	5%	35.055,90	5%	35.055,90	5%	35.055,90
2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	21%	1.176.837,95	10%	117.683,80	10%	117.683,80	10%	117.683,80
3	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO	53%	2.955.833,32	5%	147.791,67	5%	147.791,67	5%	147.791,67
4	INSTALAÇÕES	11%	624.822,28	5%	31.241,11	8%	49.985,78	8%	49.985,78
5	EQUIPAMENTOS	1%	60.170,00		-		-		-
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0%	4.797,07		-		-		-

	(R\$) SIMPLES		5.601.480,58		331.772,47		350.517,14		350.517,14
	(%) SIMPLES		100%		5,92%		6,26%		6,26%
	(R\$) ACUMULADO				1.604.868,18		1.955.385,32		2.305.902,46
	(%) ACUMULADO				28,65%		34,91%		41,17%

---

Engº Rodrigo Alves de Novaes  
CREA-PR 32643/D  
AS BUILT PROJETOS



**UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI**  
**MORADIAS ESTUDANTIS - BLOCO 03**  
**CAMPUS BIRI BIRI - DIAMANTINA - MG**  
**ORÇAMENTO BÁSICO**

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL		10º MÊS		11º MÊS		12º MÊS	
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	SERVIÇOS TÉCNICOS, INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO	14%	779.019,96	5%	35.055,90	5%	35.055,90	5%	35.055,90
2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	21%	1.176.837,95	10%	117.683,80	5%	58.841,90		-
3	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO	53%	2.955.833,32	8%	236.466,67	8%	236.466,67	8%	236.466,67
4	INSTALAÇÕES	11%	624.822,28	8%	49.985,78	8%	49.985,78	8%	49.985,78
5	EQUIPAMENTOS	1%	60.170,00		-		-		-
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0%	4.797,07		-		-		-

	(R\$) SIMPLES		5.601.480,58		439.192,14		380.350,24		321.508,35
	(%) SIMPLES		100%		7,84%		6,79%		5,74%
	(R\$) ACUMULADO				2.745.094,60		3.125.444,85		3.446.953,19
	(%) ACUMULADO				49,01%		55,80%		61,54%

---

Engº Rodrigo Alves de Novaes  
CREA-PR 32643/D  
AS BUILT PROJETOS



**UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI**  
**MORADIAS ESTUDANTIS - BLOCO 03**  
**CAMPUS BIRI BIRI - DIAMANTINA - MG**  
**ORÇAMENTO BÁSICO**

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL		13º MÊS		14º MÊS		15º MÊS	
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	SERVIÇOS TÉCNICOS, INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO	14%	779.019,96	5%	35.055,90	5%	35.055,90	5%	35.055,90
2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	21%	1.176.837,95		-		-		-
3	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO	53%	2.955.833,32	8%	236.466,67	8%	236.466,67	5%	147.791,67
4	INSTALAÇÕES	11%	624.822,28	8%	49.985,78	8%	49.985,78	8%	49.985,78
5	EQUIPAMENTOS	1%	60.170,00		-	10%	6.017,00	30%	18.051,00
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0%	4.797,07		-		-		-

	(R\$) SIMPLES		5.601.480,58		321.508,35		327.525,35		250.884,35
	(%) SIMPLES		100%		5,74%		5,85%		4,48%
	(R\$) ACUMULADO				<b>3.768.461,54</b>		<b>4.095.986,89</b>		<b>4.346.871,23</b>
	(%) ACUMULADO				67,28%		73,12%		77,60%

---

Engº Rodrigo Alves de Novaes  
CREA-PR 32643/D  
AS BUILT PROJETOS



**UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI**  
**MORADIAS ESTUDANTIS - BLOCO 03**  
**CAMPUS BIRI BIRI - DIAMANTINA - MG**  
**ORÇAMENTO BÁSICO**

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL		16º MÊS		17º MÊS		18º MÊS	
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	SERVIÇOS TÉCNICOS, INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO	14%	779.019,96	5%	35.055,90	5%	35.055,90	5%	35.055,90
2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	21%	1.176.837,95		-		-		-
3	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO	53%	2.955.833,32	5%	147.791,67	5%	147.791,67	5%	147.791,67
4	INSTALAÇÕES	11%	624.822,28	8%	49.985,78	6%	37.489,34	6%	37.489,34
5	EQUIPAMENTOS	1%	60.170,00	40%	24.068,00	20%	12.034,00		-
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0%	4.797,07		-		-		-

	(R\$) SIMPLES		5.601.480,58		256.901,35		232.370,90		220.336,90
	(%) SIMPLES		100%		4,59%		4,15%		3,93%
	(R\$) ACUMULADO				4.603.772,58		4.836.143,48		5.056.480,38
	(%) ACUMULADO				82,19%		86,34%		90,27%

---

Engº Rodrigo Alves de Novaes  
CREA-PR 32643/D  
AS BUILT PROJETOS



**UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI**  
**MORADIAS ESTUDANTIS - BLOCO 03**  
**CAMPUS BIRI BIRI - DIAMANTINA - MG**  
**ORÇAMENTO BÁSICO**

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL		19º MÊS		20º MÊS		21º MÊS	
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	SERVIÇOS TÉCNICOS, INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO	14%	779.019,96	5%	35.055,90	5%	35.055,90	10%	77.902,00
2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	21%	1.176.837,95		-		-	0%	0,00
3	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO	53%	2.955.833,32	5%	147.791,67	5%	147.791,67	2%	59.116,67
4	INSTALAÇÕES	11%	624.822,28	6%	37.489,34		-	0%	(0,00)
5	EQUIPAMENTOS	1%	60.170,00		-		-	0%	0,00
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0%	4.797,07		-		-	100%	4.797,07

	(R\$) SIMPLES		5.601.480,58		220.336,90		182.847,56		141.815,73
	(%) SIMPLES		100%		3,93%		3,26%		2,53%
	(R\$) ACUMULADO				5.276.817,28		5.459.664,85		5.601.480,58
	(%) ACUMULADO				94,20%		97,47%		100%

---

Engº Rodrigo Alves de Novaes  
CREA-PR 32643/D  
AS BUILT PROJETOS