



**Engº Rodrigo Alves de Novaes**  
CREA-PR 32643/D  
AS BUILT PROJETOS



ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS	
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	SERVIÇOS TÉCNICOS, INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO	17,56%	306.915,63	15%	46.037,34	15%	46.037,34	20%	61.383,13
2	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO	65,78%	1.149.523,18	20%	229.904,64	15%	172.428,48		-
3	INSTALAÇÕES	13,10%	228.919,76	30%	68.675,93	20%	45.783,95		-
4	ESQUIPAMENTOS	3,44%	60.170,00		-	50%	30.085,00	50%	30.085,00
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,12%	2.058,61		-		-	100%	2.058,61
	(R\$) SIMPLES		1.747.587,17		344.617,91		294.334,77		93.526,73
	(%) SIMPLES		100%		19,72%		16,84%		5,35%
	(R\$) ACUMULADO			1.359.725,67		1.654.060,44		1.747.587,17	
	(%) ACUMULADO				77,81%		94,65%		100,00%
Engº Rodrigo Alves de Novaes									
CREA-PR 32643/D									
AS BUILT PROJETOS									