



UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
MORADIAS ESTUDANTIS - BLOCO 05
CAMPUS BIRI BIRI - DIAMANTINA - MG
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

| ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL | | 1º MÊS | | 2º MÊS | | 3º MÊS | | 4º MÊS | |
|------|---|--------|--------------|--------|-----------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|
| | | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR |
| 1 | SERVIÇOS TÉCNICOS, INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO | 12,15% | 667.247,45 | 5% | 30.026,14 | 5% | 30.026,14 | 5% | 30.026,14 | 5% | 30.026,14 |
| 2 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | 21,44% | 1.176.835,41 | 5% | 58.841,77 | 10% | 117.683,54 | 10% | 117.683,54 | 10% | 117.683,54 |
| 3 | ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO | 53,84% | 2.955.948,64 | | - | | - | | - | 3% | 88.678,46 |
| 4 | INSTALAÇÕES | 11,38% | 624.974,56 | | - | | - | | - | | - |
| 5 | EQUIPAMENTOS | 1,10% | 60.170,00 | | - | | - | | - | | - |
| 6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0,09% | 4.797,07 | | - | | - | | - | | - |
| | | | | | | | | | | | |
| | (R\$) SIMPLES | | 5.489.973,12 | | 88.867,91 | | 147.709,68 | | 147.709,68 | | 236.388,14 |
| | (%) SIMPLES | | 100% | | 1,62% | | 2,69% | | 2,69% | | 4,31% |
| | | | | | | | | | | | |
| | (R\$) ACUMULADO | | | | 88.867,91 | | 236.577,58 | | 384.287,26 | | 620.675,39 |
| | (%) ACUMULADO | | | | 1,62% | | 4,31% | | 7,00% | | 11,31% |

Engº Rodrigo Alves de Novaes
 CREA-PR 32643/D
 As Built Engenharia de Projetos Ltda.



UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
MORADIAS ESTUDANTIS - BLOCO 05
CAMPUS BIRI BIRI - DIAMANTINA - MG
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

| ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL | | 5º MÊS | | 6º MÊS | | 7º MÊS | | 8º MÊS | |
|------|---|--------|--------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|
| | | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR |
| 1 | SERVIÇOS TÉCNICOS, INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO | 12,15% | 667.247,45 | 5% | 30.026,14 | 5% | 30.026,14 | 5% | 30.026,14 | 5% | 30.026,14 |
| 2 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | 21,44% | 1.176.835,41 | 10% | 117.683,54 | 10% | 117.683,54 | 10% | 117.683,54 | 10% | 117.683,54 |
| 3 | ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO | 53,84% | 2.955.948,64 | 5% | 147.797,43 | 5% | 147.797,43 | 5% | 147.797,43 | 5% | 147.797,43 |
| 4 | INSTALAÇÕES | 11,38% | 624.974,56 | | - | 5% | 31.248,73 | 5% | 31.248,73 | 8% | 49.997,96 |
| 5 | EQUIPAMENTOS | 1,10% | 60.170,00 | | - | | - | | - | | - |
| 6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0,09% | 4.797,07 | | - | | - | | - | | - |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|--|--------------|--|------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|
| | (R\$) SIMPLES | | 5.489.973,12 | | 295.507,11 | | 326.755,84 | | 326.755,84 | | 345.505,07 |
| | (%) SIMPLES | | 100% | | 5,38% | | 5,95% | | 5,95% | | 6,29% |
| | (R\$) ACUMULADO | | | | 916.182,50 | | 1.242.938,34 | | 1.569.694,17 | | 1.915.199,24 |
| | (%) ACUMULADO | | | | 16,69% | | 22,64% | | 28,59% | | 34,89% |

Engº **Rodrigo Alves de Novaes**
 CREA-PR 32643/D
 As Built Engenharia de Projetos Ltda.



UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
MORADIAS ESTUDANTIS - BLOCO 05
CAMPUS BIRI BIRI - DIAMANTINA - MG
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

| ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL | | 9º MÊS | | 10º MÊS | | 11º MÊS | | 12º MÊS | |
|------|---|--------|--------------|--------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|
| | | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR |
| 1 | SERVIÇOS TÉCNICOS, INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO | 12,15% | 667.247,45 | 5% | 30.026,14 | 5% | 30.026,14 | 5% | 30.026,14 | 5% | 30.026,14 |
| 2 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | 21,44% | 1.176.835,41 | 10% | 117.683,54 | 10% | 117.683,54 | 5% | 58.841,77 | | - |
| 3 | ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO | 53,84% | 2.955.948,64 | 5% | 147.797,43 | 8% | 236.475,89 | 8% | 236.475,89 | 8% | 236.475,89 |
| 4 | INSTALAÇÕES | 11,38% | 624.974,56 | 8% | 49.997,96 | 8% | 49.997,96 | 8% | 49.997,96 | 8% | 49.997,96 |
| 5 | EQUIPAMENTOS | 1,10% | 60.170,00 | | - | | - | | - | | - |
| 6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0,09% | 4.797,07 | | - | | - | | - | | - |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|
| | (R\$) SIMPLES | | 5.489.973,12 | | 345.505,07 | | 434.183,53 | | 375.341,76 | | 316.499,99 |
| | (%) SIMPLES | | 100% | | 6,29% | | 7,91% | | 6,84% | | 5,77% |
| | (R\$) ACUMULADO | | | | 2.260.704,32 | | 2.694.887,85 | | 3.070.229,61 | | 3.386.729,60 |
| | (%) ACUMULADO | | | | 41,18% | | 49,09% | | 55,92% | | 61,69% |

Engº **Rodrigo Alves de Novaes**
 CREA-PR 32643/D
 As Built Engenharia de Projetos Ltda.



UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
MORADIAS ESTUDANTIS - BLOCO 05
CAMPUS BIRI BIRI - DIAMANTINA - MG
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

| ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL | | 13º MÊS | | 14º MÊS | | 15º MÊS | | 16º MÊS | |
|------|---|--------|--------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|
| | | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR |
| 1 | SERVIÇOS TÉCNICOS, INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO | 12,15% | 667.247,45 | 5% | 30.026,14 | 5% | 30.026,14 | 5% | 30.026,14 | 5% | 30.026,14 |
| 2 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | 21,44% | 1.176.835,41 | | - | | - | | - | | - |
| 3 | ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO | 53,84% | 2.955.948,64 | 8% | 236.475,89 | 8% | 236.475,89 | 5% | 147.797,43 | 5% | 147.797,43 |
| 4 | INSTALAÇÕES | 11,38% | 624.974,56 | 8% | 49.997,96 | 8% | 49.997,96 | 8% | 49.997,96 | 8% | 49.997,96 |
| 5 | EQUIPAMENTOS | 1,10% | 60.170,00 | | - | 10% | 6.017,00 | 30% | 18.051,00 | 40% | 24.068,00 |
| 6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0,09% | 4.797,07 | | - | | - | | - | | - |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|
| | (R\$) SIMPLES | | 5.489.973,12 | | 316.499,99 | | 322.516,99 | | 245.872,53 | | 251.889,53 |
| | (%) SIMPLES | | 100% | | 5,77% | | 5,87% | | 4,48% | | 4,59% |
| | (R\$) ACUMULADO | | | | 3.703.229,59 | | 4.025.746,58 | | 4.271.619,11 | | 4.523.508,65 |
| | (%) ACUMULADO | | | | 67,45% | | 73,33% | | 77,81% | | 82,40% |

Engº Rodrigo Alves de Novaes
 CREA-PR 32643/D
 As Built Engenharia de Projetos Ltda.



UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
MORADIAS ESTUDANTIS - BLOCO 05
CAMPUS BIRI BIRI - DIAMANTINA - MG
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

| ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL | | 17º MÊS | | 18º MÊS | | 19º MÊS | | 20º MÊS | | 21º MÊS | |
|------|---|--------|--------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|-----------|
| | | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR |
| 1 | SERVIÇOS TÉCNICOS, INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO | 12,15% | 667.247,45 | 5% | 30.026,14 | 5% | 30.026,14 | 5% | 30.026,14 | 5% | 30.026,14 | 10% | 66.724,75 |
| 2 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | 21,44% | 1.176.835,41 | | - | | - | | - | | - | 0% | 0,00 |
| 3 | ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO | 53,84% | 2.955.948,64 | 5% | 147.797,43 | 5% | 147.797,43 | 5% | 147.797,43 | 5% | 147.797,43 | 2% | 59.118,97 |
| 4 | INSTALAÇÕES | 11,38% | 624.974,56 | 6% | 37.498,47 | 6% | 37.498,47 | 6% | 37.498,47 | | - | 0% | (0,00) |
| 5 | EQUIPAMENTOS | 1,10% | 60.170,00 | 20% | 12.034,00 | | - | | - | | - | 0% | 0,00 |
| 6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0,09% | 4.797,07 | | - | | - | | - | | - | 100% | 4.797,07 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|
| | (R\$) SIMPLES | | 5.489.973,12 | | 227.356,04 | | 215.322,04 | | 215.322,04 | | 177.823,57 | | 130.640,79 |
| | (%) SIMPLES | | 100% | | 4,14% | | 3,92% | | 3,92% | | 3,24% | | 2,38% |
| | (R\$) ACUMULADO | | | | 4.750.864,69 | | 4.966.186,73 | | 5.181.508,77 | | 5.359.332,34 | | 5.489.973,12 |
| | (%) ACUMULADO | | | | 86,54% | | 90,46% | | 94,38% | | 97,62% | | 100% |

Engº Rodrigo Alves de Novaes
CREA-PR 32643/D
As Built Engenharia de Projetos Ltda.