



UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
ADMINISTRATIVO DA FCA ETAPA 2
CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK - DIAMANTINA - MG
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL		1 MÊS		2 MÊS		3 MÊS		4 MÊS		5 MÊS		6 MÊS		7 MÊS		8 MÊS		9 MÊS		10 MÊS	
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	30,53%	471.066,36	10,00%	47.106,64	10,00%	47.106,64	10,00%	47.106,64	10,00%	47.106,64	10,00%	47.106,64	10,00%	47.106,64	10,00%	47.106,64	10,00%	47.106,64	10,00%	47.106,64	10,00%	47.106,64
2	CANTEIRO DE OBRAS	0,68%	10.492,19	100,00%	10.492,19		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3	MOVIMENTO DE TERRA	0,46%	7.149,86	85,00%	6.077,38	15,00%	1.072,48		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
4	FUNDAÇÃO	2,06%	31.706,75		0,00	80,00%	25.365,40	20,00%	6.341,35		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,01%	210,00		0,00	80,00%	168,00	20,00%	42,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
6	ESTRUTURAL	9,90%	152.674,00		0,00	30,00%	45.802,20	30,00%	45.802,20	20,00%	30.534,80	20,00%	30.534,80		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
7	ALVENARIAS	3,03%	46.706,33		0,00		0,00	20,00%	9.341,27	25,00%	11.676,58	30,00%	14.011,90	25,00%	11.676,58		0,00		0,00		0,00		0,00
8	COBERTURA	2,20%	33.933,33		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	25,00%	8.483,33	40,00%	13.573,33	35,00%	11.876,66
9	PISO	3,67%	56.608,64		0,00		0,00		0,00	25,00%	14.152,16	25,00%	14.152,16	25,00%	14.152,16	25,00%	14.152,16		0,00		0,00		0,00
10	ESQUADRIAS	13,66%	210.820,63		0,00		0,00		0,00		0,00	10,00%	21.082,06	30,00%	63.246,19	35,00%	73.787,22	25,00%	52.705,16		0,00		0,00
11	REVESTIMENTOS	5,56%	85.710,93		0,00		0,00		0,00		0,00	10,00%	8.571,09	25,00%	21.427,73	25,00%	21.427,73	20,00%	17.142,19	20,00%	17.142,19		0,00
12	PINTURA	4,87%	75.122,48		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	30,00%	22.536,74	30,00%	22.536,74	20,00%	15.024,50	20,00%	15.024,50
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICA	13,32%	205.528,80		0,00		0,00		0,00		0,00	10,00%	20.552,88	10,00%	20.552,88	25,00%	51.382,20	35,00%	71.935,08	15,00%	30.829,32	5,00%	10.276,44
14	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	0,73%	11.275,39		0,00		0,00		0,00		0,00	15,00%	1.691,31	25,00%	2.818,85	30,00%	3.382,62	20,00%	2.255,08	10,00%	1.127,54		0,00
15	LOUCAS E ACESSÓRIOS	3,11%	48.046,17		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	10,00%	4.804,62	40,00%	19.218,47	50,00%	24.023,09		0,00		0,00
16	LIMPEZA DA OBRA	0,98%	15.060,38	5,00%	753,02	10,00%	1.506,04	5,00%	753,02	5,00%	753,02	5,00%	753,02	10,00%	1.506,04	20,00%	3.012,08	5,00%	753,02	5,00%	753,02	30,00%	4.518,12
17	EQUIPAMENTOS	5,23%	80.738,71		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	80.738,71
		(R\$) SIMPLES	1.542.850,97		64.429,23		121.020,75		109.386,47		104.223,20		158.455,86		187.291,68		256.005,86		246.940,32		125.556,53		169.541,06
		(%) SIMPLES	100%		4,18%		7,84%		7,09%		6,76%		10,27%		12,14%		16,59%		16,01%		8,14%		10,99%
		(R\$) ACUMULADO			64.429,23		185.449,99		294.836,46		399.059,65		557.515,51		744.807,20		1.000.813,05		1.247.753,37		1.373.309,90		1.542.850,97
		(%) ACUMULADO			4,18%		12,02%		19,11%		25,87%		36,14%		48,27%		64,87%		80,87%		89,01%		100,00%