



UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI  
ADEQUAÇÕES GINÁSIO POLIESPORTIVO - ESTAPA 2  
CAMPUS AVANÇADO DO MUCURI - TEÓFILO OTONI - MG  
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL		PRIMEIRO MÊS		SEGUNDO MÊS		TERCEIRO MÊS		QUARTO MÊS		QUINTO MÊS	
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,78%	32.920,29	100%	32.920,29		-		-		-		-
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	22,61%	155.625,03	20%	31.125,01	20%	31.125,01	20%	31.125,01	20%	31.125,01	20%	31.125,01
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	3,35%	23.032,19	25%	5.758,05	25%	5.758,05	50%	11.516,09	0%	-	0%	-
4	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO	27,20%	187.231,19	15%	28.084,68	15%	28.084,68	25%	46.807,80	30%	56.169,36	15%	28.084,68
5	INSTALAÇÕES	24,57%	169.136,05	0%	-	20%	33.827,21	20%	33.827,21	30%	50.740,81	30%	50.740,81
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	5,35%	36.841,23	0%	-	0%	-	0%	-	50%	18.420,62	50%	18.420,62
7	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	0,13%	875,21	50%	437,61	0%	-	0%	-	0%	-	50%	437,61
8	ENTRADA DE ENERGIA	0,28%	1.956,89	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	100%	1.956,89
9	EQUIPAMENTOS	11,73%	80.738,71	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	100%	80.738,71
	(R\$) SIMPLES		688.356,80		98.325,63		98.794,94		123.276,11		156.455,79		211.504,33
	(%) SIMPLES		100%		14,28%		14,35%		17,91%		22,73%		30,73%
	(R\$) ACUMULADO				<b>98.325,63</b>		<b>197.120,57</b>		<b>320.396,68</b>		<b>476.852,47</b>		<b>688.356,80</b>
	(%) ACUMULADO				14,28%		28,64%		46,55%		69,27%		100,00%