



UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
EAD
CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE - DIAMANTINA - MG
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL		1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS	
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1.	SERVIÇOS TÉCNICOS, INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO	24,48%	797.153,03	12%	95.658,36	8%	63.772,24	8%	63.772,24
2.	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	20,58%	670.149,25	23%	154.134,33	12%	80.417,91	12%	80.417,91
3.	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO	39,38%	1.282.209,46	0%	-	10%	128.220,95	10%	128.220,95
4.	INSTALAÇÕES	11,12%	361.921,72	0%	-	0%	-		-
5.	EQUIPAMENTOS	4,39%	142.910,57	0%	-	0%	-		-
6.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,05%	1.585,04	0%	-	0%	-		-

	(R\$) SIMPLES		3.255.929,07		249.792,69		272.411,10		272.411,10
	(%) SIMPLES		100%		7,67%		8,37%		8,37%
	(R\$) ACUMULADO				249.792,69		522.203,79		794.614,89
	(%) ACUMULADO				7,67%		16,04%		24,41%

Engº Rodrigo Alves de Novaes

CREA-PR 32643/D

AS BUILT PROJETOS



UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
EAD
CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE - DIAMANTINA - MG
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS	
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	SERVIÇOS TÉCNICOS, INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO	24,48%	797.153,03	8%	63.772,24	7%	53.143,54	7%	53.143,54
2.	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	20,58%	670.149,25	12%	80.417,91	11%	73.716,42	10%	67.014,93
3.	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO	39,38%	1.282.209,46	10%	128.220,95	10%	128.220,95	10%	128.220,95
4.	INSTALAÇÕES	11,12%	361.921,72	14%	50.669,04	14%	50.669,04	15%	54.288,26
5.	EQUIPAMENTOS	4,39%	142.910,57		-		-		-
6.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,05%	1.585,04		-		-		-

	(R\$) SIMPLES		3.255.929,07		323.080,14		305.749,94		302.667,66
	(%) SIMPLES		100%		9,92%		9,39%		9,30%
	(R\$) ACUMULADO				1.117.695,03		1.423.444,97		1.726.112,63
	(%) ACUMULADO				34,33%		43,72%		53,01%

Engº Rodrigo Alves de Novaes

CREA-PR 32643/D

AS BUILT PROJETOS



UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
EAD
CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK - DIAMANTINA - MG
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS	
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1.	SERVIÇOS TÉCNICOS, INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO	24,48%	797.153,03	7%	53.143,54	7%	53.143,54	7%	53.143,54
2.	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	20,58%	670.149,25	10%	67.014,93	10%	67.014,93		-
3.	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO	39,38%	1.282.209,46	10%	128.220,95	10%	128.220,95	12%	153.865,13
4.	INSTALAÇÕES	11,12%	361.921,72	15%	54.288,26	14%	50.669,04	14%	50.669,04
5.	EQUIPAMENTOS	4,39%	142.910,57		-		-		-
6.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,05%	1.585,04		-		-		-

	(R\$) SIMPLES		3.255.929,07		302.667,66		299.048,45		257.677,71
	(%) SIMPLES		100%		9,30%		9,18%		7,91%
	(R\$) ACUMULADO				2.028.780,30		2.327.828,74		2.585.506,45
	(%) ACUMULADO				62,31%		71,50%		79,41%

Engº Rodrigo Alves de Novaes

CREA-PR 32643/D

AS BUILT PROJETOS



UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
EAD
CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE - DIAMANTINA - MG
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL		10º MÊS		11º MÊS		12º MÊS	
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	SERVIÇOS TÉCNICOS, INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO	24,48%	797.153,03	7%	53.143,54	7%	54.194,45	17%	137.122,28
2.	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	20,58%	670.149,25		-		-	0%	-
3.	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO	39,38%	1.282.209,46	8%	102.576,76	10%	128.220,95	0%	-
4.	INSTALAÇÕES	11,12%	361.921,72	14%	50.669,04		-	0%	-
5.	EQUIPAMENTOS	4,39%	142.910,57		-	10%	14.291,06	90%	128.619,51
6.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,05%	1.585,04		-		-	100%	1.585,04

	(R\$) SIMPLES		3.255.929,07		206.389,33		196.706,45		267.326,83
	(%) SIMPLES		100%		6,34%		6,04%		8,21%
	(R\$) ACUMULADO				2.791.895,79		2.988.602,24		3.255.929,07
	(%) ACUMULADO				85,75%		91,79%		100%

Engº Rodrigo Alves de Novaes

CREA-PR 32643/D

AS BUILT PROJETOS