



UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
ATENDIMENTO COMUNITÁRIO
CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK - DIAMANTINA - MG
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL		1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS	
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	SERVIÇOS TÉCNICOS, INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO	26,40%	834.024,88	12%	100.082,99	7%	58.381,74	7%	58.381,74	8%	66.721,99
2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	14,59%	460.899,51	23%	106.006,89	12%	55.307,94	12%	55.307,94	12%	55.307,94
3	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO	44,18%	1.395.788,25	0%	-	10%	139.578,82	10%	139.578,82	10%	139.578,82
4	INSTALAÇÕES	12,94%	408.821,93	0%	-	0%	-		-	14%	57.235,07
5	EQUIPAMENTOS	1,83%	57.781,68	0%	-	0%	-		-		-
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,06%	1.919,49	0%	-	0%	-		-		-

	(R\$) SIMPLES		3.159.235,74		206.089,87		253.268,51		253.268,51		318.843,83
	(%) SIMPLES		100%		6,52%		8,02%		8,02%		10,09%
	(R\$) ACUMULADO				206.089,87		459.358,38		712.626,89		1.031.470,72
	(%) ACUMULADO				6,52%		14,54%		22,56%		32,65%

Engº Rodrigo Alves de Novaes
CREA-PR 32643/D
AS BUILT PROJETOS



UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
ATENDIMENTO COMUNITÁRIO
CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE - DIAMANTINA - MG
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL		5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS	
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	SERVIÇOS TÉCNICOS, INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO	26,40%	834.024,88	7%	58.381,74	7%	58.381,74	7%	58.381,74
2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	14,59%	460.899,51	11%	50.698,95	10%	46.089,95	10%	46.089,95
3	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO	44,18%	1.395.788,25	10%	139.578,82	10%	139.578,82	10%	139.578,82
4	INSTALAÇÕES	12,94%	408.821,93	14%	57.235,07	14%	57.235,07	14%	57.235,07
5	EQUIPAMENTOS	1,83%	57.781,68		-		-		-
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,06%	1.919,49		-		-		-

	(R\$) SIMPLES		3.159.235,74		305.894,58		301.285,59		301.285,59
	(%) SIMPLES		100%		9,68%		9,54%		9,54%
	(R\$) ACUMULADO				1.337.365,30		1.638.650,89		1.939.936,48
	(%) ACUMULADO				42,33%		51,87%		61,41%

Engº Rodrigo Alves de Novaes
CREA-PR 32643/D
AS BUILT PROJETOS



UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
ATENDIMENTO COMUNITÁRIO
CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK - DIAMANTINA - MG
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS	
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	SERVIÇOS TÉCNICOS, INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO	26,40%	834.024,88	7%	58.381,74	7%	58.381,74	7%	58.381,74
2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	14,59%	460.899,51	10%	46.089,95		-		-
3	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO	44,18%	1.395.788,25	10%	139.578,82	12%	167.494,59	8%	111.663,06
4	INSTALAÇÕES	12,94%	408.821,93	14%	57.235,07	15%	61.323,29	15%	61.323,29
5	EQUIPAMENTOS	1,83%	57.781,68		-		-		-
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,06%	1.919,49		-		-		-

	(R\$) SIMPLES		3.159.235,74		301.285,59		287.199,62		231.368,09
	(%) SIMPLES		100%		9,54%		9,09%		7,32%
	(R\$) ACUMULADO				2.241.222,06		2.528.421,69		2.759.789,78
	(%) ACUMULADO				70,94%		80,03%		87,36%

Engº Rodrigo Alves de Novaes
CREA-PR 32643/D
AS BUILT PROJETOS



UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
ATENDIMENTO COMUNITÁRIO
CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK - DIAMANTINA - MG
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL		11º MÊS		12º MÊS	
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	SERVIÇOS TÉCNICOS, INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO	26,40%	834.024,88	7%	58.381,74	17%	141.784,23
2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	14,59%	460.899,51		-		-
3	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO	44,18%	1.395.788,25	10%	139.578,82		-
4	INSTALAÇÕES	12,94%	408.821,93		-		-
5	EQUIPAMENTOS	1,83%	57.781,68	10%	5.778,17	90%	52.003,51
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,06%	1.919,49		-	100%	1.919,49

	(R\$) SIMPLES		3.159.235,74		203.738,73		195.707,23
	(%) SIMPLES		100%		6,45%		6,19%
	(R\$) ACUMULADO				2.963.528,51		3.159.235,74
	(%) ACUMULADO				93,81%		100%

Engº Rodrigo Alves de Novaes
CREA-PR 32643/D
AS BUILT PROJETOS