

# CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

FOLHA: 01 / 01

CONTRATANTE:

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI/ MG

ORÇAMENTO:

Construção do PREDIO DA ODONTOLOGIA

Área Construída: 9.087,39

LOCALIZAÇÃO:

Campus JK. DIAMANTINA/MG

DATA: 20 / 10 / 2009.

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL		DEZEMBRO.2009		JAN/FEV 2010		MARÇ/ABR 2010		MAIO/JUN 2010		JUL/AGO 2010		SET/OUT 2010	
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	SERVICOS PRELIMINARES	1,31%	109.033,26	75,1	81.883,98	24,9	27.149,28	0	-	0	-	0	-	0	-
2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	37,22%	3.088.167,79	2,3	71.027,86	35,7	1.102.475,90	62	1.914.664,03		-				
3	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBAN	53,78%	4.462.278,64		-			34,6	1.543.948,41	65,4	2.918.330,23		-		
4	INSTALAÇÕES	6,16%	511.064,77		-		-					54,6	279.041,36	45,4	232.023,40
5	SERVICOS COMPLEMENTARES	1,52%	126.455,55				-		-					100	126.455,55

	(R\$) SIMPLES		8.297.000,00		152.883,18		1.129.625,18		3.458.612,43		2.918.330,23		279.041,36		358.478,95
	(%) SIMPLES		100,00%		2%		14%		42%		35%		3%		4%
	(R\$) ACUMULADO				152.883,18		1.282.508,36		4.741.120,80		7.659.451,02		7.938.492,39		8.297.000,00
	(%) ACUMULADO				2%		15%		57%		92%		96%		100%