

AQUISIÇÃO DE MODULOS HABITACIONAIS EM CONTAINER - CAMPUS JANAÚBA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REFERÊNCIA			
AUDITÓRIO			
TIPO	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
MÓDULO	5	35.980,00	179.900,00
SOBRE TETO	1	28.000,00	28.000,00
AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	5	2.070,00	10.350,00
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E MONTAGEM, INLCUSO TRANSPORTE	1	19.500,00	19.500,00
TOTAL DO SERVIÇO SEM BDI			237.750,00
BDI EQUIPAMENTOS (10,00%)			1.035,00
TOTAL DO SERVIÇO			238.785,00